

Greenkeeper Report, Junio 2012.

Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.

Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.

En el mes de junio las valores de temperaturas mínimas y máximas se han mantenido dentro de los rangos habituales, sin embargo los datos precipitaciones registradas no han llegado siquiera al 50% de la media histórica del lugar. Estas condiciones han provocado un adelanto del inicio del riego del campo en relación a años anteriores.

Con el objetivo de mantener unos greens, tees y calles firmes, se está ajustando la frecuencia y cantidad del riego utilizando una nueva herramienta (TDR) que nos mide la cantidad de agua disponible en el suelo.



Puesto que la distribución y uniformidad de los aspersores no es perfecta, la aparición de secas en diferentes zonas de greens, calles y tees, habitual en esta época del año, se complementará con riegos de apoyo. No obstante, en otras muchas ocasiones las manchas no son debidas a un mal funcionamiento del riego sino a un proceso natural e irreversible que tiene lugar en el interior de los propios suelos. Estas "Secas localizadas" están causadas principalmente por la descomposición de las cadenas de ácidos húmicos y las exudaciones de algunos hongos como los basidomicetos que

recubren las partículas del suelo con una película hidrófoba repeliendo el agua e impidiendo su disponibilidad para la planta. La única manera de cambiar estas condiciones es mediante la renovación de la parte afectada con nuevo suelo o la aplicación periódica de agentes humectantes que se adhieran a la película hidrófoba y contrarresten sus efectos.



Desgraciadamente otra sorpresa del mes de junio ha sido la fuga de hidráulico que nos ha pintado unas cuantas líneas en los greens. Para más información les remito al informe "Especial manchas de hidráulico" donde se explican las causas, consecuencias y soluciones del problema.



La buena noticia es que ya se empiezan a observar nuevos brotes entre la planta afectada por lo que se espera que la recuperación total sea bastante mas rápida de lo esperado inicialmente.

Labores de mayo

Se han iniciado los trabajos de instalación de riego en la calle 10 y se espera finalizarlos en las primeras semanas del mes de julio.



El relleno de las zanjas de la calle 1 y fondo de la calle 3 se ha completado con los tacos extraídos del pinchado de las calles.



Próximos objetivos

Durante el mes de julio se acometerán las tareas de poda de las ramas de los arboles que afecten al juego y se iniciará el drenaje del bunker del hoyo 8 y drenaje de la zona de paso del hoyo 2 al 3.

Un cordial saludo.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo