

Greenkeeper Report, marzo 2013.

Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.

Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.

Hablar de frío y lluvias este invierno en Ulzama ya no es noticia. A pesar de ello en marzo hemos vuelto a superar ampliamente los 100 litros/m² y desde enero llevamos acumulados más de 700 litros/m².

En estas condiciones es prácticamente imposible entrar con maquinaria de siega en el campo y los pocos días que no llueve no son suficientes para secar el campo y permitir realizar la frecuencia de corte adecuada. En marzo únicamente hemos podido segar las calles un par de veces, por lo que en algunas ocasiones se las habrán encontrado con una planta excesivamente alta e irregular.



Labores de marzo

Durante este mes se ha continuado con la remodelación de las plataformas de tees.

En el hoyo 1 las labores han consistido en la unificación de las dos plataformas de las barras amarillas y ampliación hacia la zona izquierda, preferida por los jugadores de hándicap alto ya que permite un golpe más sencillo hacia la calle.



Se ha aprovechado la obra para mejorar el sistema de riego y los drenajes del tee.



En el hoyo 3 se ha nivelado la plataforma y mejorado el sistema de riego.



En la última semana de marzo se han iniciado los trabajos de ampliación de la zona de blancas y planificado del tee del hoyo 7. A mediados de abril se colocarán los nuevos tepes y se dará por finalizados los trabajos de remodelación de tees de

este año permitiendo de nuevo el juego sobre estas plataformas.

A finales de marzo se ha podido realizar el pinchado de greens. Al igual que en el año anterior se utilizó un pincho de ½ pulgada a un marco de 1 x 1,5 pulgadas afectando aproximadamente un 13% de la superficie.



Para garantizar el correcto relleno de los agujeros hemos utilizado arena de sílice seca y a pesar de las adversas condiciones meteorológicas esperamos que en unas cuatro semanas estén otra vez en buenas condiciones.

Próximos objetivos

En abril se han de finalizar los trabajos en el tee del hoyo 7 e inmediatamente iniciaremos las labores de pinchado de antegreens, tees y calles.

Con la mejora del tiempo está previsto aumentar la frecuencia de siegas y reducir progresivamente la altura de corte con lo que mejorarán sustancialmente las superficies de juego.

Un cordial saludo.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo