

# Greenkeeper Report, septiembre 2014.

Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.

**Joaquín Berjano.** Director de Mantenimiento.

Parece que finalmente el buen tiempo en el norte ha llegado en septiembre. Excepto dos días de lluvia donde se recogieron 32 litros/m<sup>2</sup>, el resto del mes no ha habido precipitaciones de consideración.

Las temperaturas continúan siendo muy moderadas e incluso ligeramente superiores a lo habitual. La máxima del mes se registro en la primera semana alcanzando los 30,5 °C, mientras que la media de las máximas se mantuvo en unos 24 °C. La mínima de 5 °C del día 24, no ha sido representativa ya que la media de las mínimas mensuales ha superado los 11 °C.

Al igual que en agosto, las condiciones meteorológicas han sido ideales para el desarrollo de las manchas de Dollar spot. A pesar de haber tratado las calles a principios de septiembre, durante la última semana hemos vuelto a tener un rebrote de la enfermedad. Normalmente estas manchas desaparecerán cuando las temperaturas nocturnas bajen de los 10 °C, pero mientras se mantengan las temperaturas moderadas su presencia será muy visible.

Lo lógico sería que octubre las noches sean más frías pero si continúan las previsiones de buen tiempo nos veremos obligados a tratar de nuevo.

## Labores de septiembre

El día 8 de septiembre se realizó el pinchado de los greens. A pesar de

que había una alta probabilidad de tormentas en la zona, los trabajos se pudieron realizar en un solo día de acuerdo con el plan establecido.



Las labores de aireación consistieron en un pinchado hueco de 12 mm de diámetro a un marco de 3 x 5 cm y a una profundidad de 10 cm afectando a un 7% aproximadamente del total de la superficie del green.

Aprovechando la ocasión se procedió a sembrar las zonas afectadas por la enfermedad de raíz y finalmente se recibió con arena de sílice toda la superficie para rellenar los huecos.



Para garantizar un correcto cicatrizado de los agujeros y dar una oportunidad a la semilla y nuevos brotes de planta en las zonas más deterioradas, se ha aumentado considerablemente la altura de corte, por lo que la velocidad de los greens no será la habitual durante unas pocas semanas.

Se ha continuado con el drenaje de la calle 12 quedando para octubre la parte baja más cercana al green.



En septiembre hemos sufrido la visita de los jabalíes, con el extra de trabajo que supone la reparación de las zonas afectadas.



## Próximos objetivos

En octubre está previsto finalizar los trabajos de drenaje de la calle 12 y si el tiempo acompaña se estudiará la posibilidad de iniciar el drenaje del principio de la calle 7. No obstante a partir de ahora y hasta pleno invierno, la prioridad será la limpieza de hojas, ramas y bellotas en las calles y zonas de rough.

Un cordial saludo.

**Joaquín Berjano**  
Consultor Césped Deportivo