

Greenkeeper Report, mayo 2015.

Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.

Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.

Según mi experiencia de cuatro primavera en la Ulzama, en el mes de mayo puede pasar de todo meteorológicamente hablando. El alcanzar temperaturas máximas a mediados de mes por encima de los 30 °C a no superar los 10 °C en tan solo dos días, es algo que ya no nos coge por sorpresa. Afortunadamente no hemos tenido heladas y la mínima registrada ha sido de 4 °C.

Las precipitaciones han sido reducidas, con tan solo 64 litros/m² recogidos en el mes, si las comparamos con los 100 litros/m² habituales o los 200 litros/m² de mayo del 2013.



Estas condiciones nos han permitido segar y limpiar adecuadamente el campo, presentando actualmente un aspecto espectacular haciendo justicia a la merecida fama de ser uno de los campos más bonitos de España.

Las altas temperaturas de la primera quincena han dado un empujón esencial al correcto establecimiento de los nuevos greens de *Agrostis stolonifera* T1 y a primeros de junio se iniciarán labores de mantenimiento específicas con el objetivo de aumentar su velocidad y consistencia.

El resto de los greens de *Poa annua* continúan su evolución imparable y en pocas semanas apenas quedarán vestigios en las zonas más afectadas.



Labores de mayo

Durante el mes de mayo se ha realizado el pinchado macizo de las calles para mejorar los niveles de aireación e infiltración del suelo.

En la última semana han comenzado las labores de verticut con el objetivo de reducir el exceso de densidad en planta y proporcionar unos fairways más firmes y rápidos.



En los bunkers se están realizando labores de escardado, perfilado y reposición de espesores mínimos, con aporte de arena de sílice donde fuere necesario.



Se ha iniciado la construcción del nuevo Putting green. Si las condiciones meteorológicas lo permiten está previsto colocar el tepe la segunda semana de junio, con lo que para mediados o finales de julio podría ser inaugurado.



Para evitar malos olores por el estancamiento de agua, se está limpiando la regata paralela a la carretera de acceso a la Casa Club.

Próximos objetivos

Durante el mes de junio estaremos enfocados en mantener el estado de limpieza y calidad actuales, priorizando la vuelta progresiva de los greens a velocidades y consistencias de otras temporadas. Se finalizarán la construcción del nuevo putting green y se realizarán podas para facilitar el golpe de salida en algunos tees.

Un cordial saludo.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo