

Greenkeeper Report, febrero 2016.

Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.

Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.

Febrero caracteriza por ser el mes más frío del año en La Ulzama y uno de los más lluviosos. Las nevadas suelen ser habituales y las heladas nocturnas en muchas ocasiones persisten hasta bien entrada la mañana o el mediodía.

Sin embargo este año, a pesar de que ha sido ligeramente más frío que enero, la temperatura media mensual ha aumentado unos 2 °C en comparación con febrero del 2015. Las heladas han sido escasas sin bajar de los 4,5 °C negativos y las máximas han llegado a alcanzar los 17 °C cuando es inusual superar los 10 °C.



En cuanto a las precipitaciones, se han recogido 260 litros/m² en todo el mes, con fuertes chubascos que llegaron a descargar hasta 67 litros/m² en 24 horas.

Por supuesto con estas condiciones los suelos se ha saturado completamente y a pesar de que se pudieron segar las calles ha habido algunas zonas pendientes de realizar los drenajes, donde ha sido imposible entrar con la máquinas de siega.

Labores de febrero

Durante este mes hemos avanzado en la organización y preparación del proyecto de renovación de los greens.

Como primera medida se han colocado greens provisionales en los hoyos que van a ser objeto de las obras y para facilitar el juego se han instalado unas copas sobredimensionadas donde es más sencillo embocar la bola.



A mediados de mes se quitó el tepe del green del hoyo 5 y se utilizó parte para reparar una zona en el green 14 mientras que el resto se trasladó al vivero para su conservación.



Se ha comenzado a apilar materiales para los drenajes y se está preparando la mezcla para la capa de enraizamiento.



En los greens 5 y 6 se ha realizado la zanja de conexión del drenaje principal con la arqueta de evacuación para evitar encharcamientos en la zona de excavación. Esto nos permitirá realizar el vaciado de los greens a pesar de la lluvia.



El último día de febrero se iniciaron los trabajos de vaciado y realización del drenaje del hoyo 5.



A pesar de las malas condiciones meteorológicas se están adelantando la mayor cantidad de trabajos posibles pero siempre y cuando no pongan en riesgo la viabilidad del proyecto o que causen excesivo daño en las zonas aledañas al green.

Próximos objetivos

Si el tiempo nos acompaña seguiremos con el vaciado y realización de drenajes del resto de los greens.

Muchas gracias.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo