

Greenkeeper Report, marzo 2016.

Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.

Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.

El invierno que no tuvimos en enero y febrero se dejó asomar tímidamente por la Ulzama en la primera quincena de marzo. Las precipitaciones fueron de nieve copiosa en varias ocasiones, pero como las temperaturas no se mantuvieron bajas apenas llegó a persistir tiempo en el suelo.



La mínima del mes no estuvo nunca por debajo de los 2 °C negativos, mientras que en la segunda quincena se llegaron a superar los 20 °C de máxima con una amplitud térmica de 15 °C.

Las precipitaciones continuaron siendo copiosas acumulando 270 litros/m² en todo el mes. Si sumamos las precipitaciones mensuales de enero y febrero llevamos recogidos más de 690 litros/m² en tan solo 3 meses.

La amplitud de horas de luz solar está promoviendo un pequeño pero constante crecimiento del césped que está ayudando a mejorar la densidad de los greens tepeados el año anterior.



Labores de marzo

Gracias al esfuerzo del equipo de mantenimiento y a pesar de las malas condiciones meteorológicas hemos podido avanzar en el proyecto de renovación de los greens.

Para no estropear excesivamente los caminos del campo por el paso de maquinaria pesada, se ha priorizado los trabajos en los greens más próximos a la zona de acopio ya que gran parte del traslado de materiales se ha tenido que realizar con medios manuales.



Con todo y con ello, para finales de marzo se había conseguido vaciar, adecuar las salidas principales de evacuación y escavar la espina de pez del drenaje en la caja de los greens 5, 6 y 8.

Al mismo tiempo se han instalado los registros de entrada y salida de la red principal de drenaje lo que

permitirá poder efectuar labores de limpieza y aireación cuando sea necesario.



En los hoyos 5 y 6 se ha colocado la tubería de drenaje en las zanjas y se han acomodado las capas de grava siguiendo el moldeo original del green.



En el green del hoyo 6 se ha colocado la capa de enraizamiento para que se vaya asentando a falta de realizar el moldeo definitivo con los datos topografiados previamente.

Próximos objetivos

Sin olvidar la siega y limpieza habitual del campo se continuará con la renovación de los greens y se realizará el pinchado del resto de las superficies cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Muchas gracias.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo