

Greenkeeper Report, mayo 2016.

Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.

Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.

En el mes de mayo los datos climatológicos han sido moderados y en consonancia con los valores habituales para ésta época del año. La temperatura media rondó los 13,5 °C con una máxima de 27 °C el 21 de mayo y una mínima de tan solo 2 °C en la primera semana del mes.

Las precipitaciones han sido moderadas a excepción de los días 8 y 9 en lo que se recogieron 42,5 litros/m². El total acumulado mensual asciende a la cantidad de 70,7 litros/m².



Con las lluvias de mayo hemos podido comprobar el correcto funcionamiento de los drenajes en los greens renovados, llamando la atención la cantidad de agua que expulsa una vez alcanzado su nivel de saturación.

La evolución de los greens de *Poa annua* continúa siendo positiva a pesar de que en la última analítica de nematodos aún nos sigan apareciendo valores ligeramente elevados. Ante la falta de productos autorizados para combatir esta plaga, la estrategia será fomentar su desarrollo radicular y la implantación de *Agrostis stolonifera* mediante resiembras, hasta que podamos acometer su completa renovación.

Según las tablas basadas en la temperatura media mensual, aún estamos por debajo del 70% de crecimiento potencial para la especie *Poa annua*, por tanto es muy probable que se acabe de completar el cicatrizado de las zonas más afectadas en unas pocas semanas.

Labores de mayo.

Cumpliendo los plazos previstos, en mayo finalizaron las labores de vaciado, drenajes y aportación de nuevo material en todos los greens y el día 17 se iniciaron las labores de colocación del tepe.



Gracias al enorme esfuerzo de todo el equipo de mantenimiento la colocación se realizó en tiempo record y el día 25 se colocó la última pieza en el green del hoyo 9.



A partir de ahora las labores consistirán en fomentar el correcto enraizamiento de los tepes e ir acondicio-

nando la superficie a base de rulados ligeros para evitar los escalpes al bajar la altura de corte.

Es muy importante tener paciencia y realizar estas labores sin premura ya que el futuro de estas superficies depende en gran medida de estos primeros pasos.

Si todo va evolucionando correctamente es probable que se puedan abrir al juego para el mes de julio.



Respecto a los tees, en la plataforma del hoyo 15 se han colocado tepes de *Agrostis* y una tira de mezcla de hierba artificial y natural de última generación utilizada en los mejores campos de fútbol, para hacer pruebas de su adaptación y resistencia.

Próximos objetivos

Del proyecto de renovación está pendiente la instalación del nuevo circuito de riego en los greens que se realizará durante el mes de junio.

Se acondicionará la nueva zona de prácticas al final de la cancha y en las calles está previsto realizar un pinchado macizo y verticut si el tiempo lo permite.

Muchas gracias.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo