

Greenkeeper Report, julio 2016.

Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.

Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.

Excepto un par de días en la segunda quincena donde se alcanzaron los 36 °C, la tendencia de temperaturas moderadas ha continuado durante el mes de julio. La media mensual de las máximas se quedó en 24,4 °C, casi 3 °C por debajo de la del año anterior, mientras que la media de las mínimas registrada fue de 13,4 °C.

Las precipitaciones han sido escasas acumulándose tan solo 25 litros/m² en todo el mes.



La evolución de los greens renovados, abiertos al juego el primer día de mes, ha sido muy buena y están soportando adecuadamente el estrés provocado por el pisoteo y las siegas diarias. Para adaptar de una manera progresiva la altura de corte al resto de los greens del campo, se están efectuando las siegas con segadoras manuales. La calidad de corte y el efecto de rulado de estas máquinas permite obtener unas velocidades similares con alturas de corte ligeramente más altas.

Los greens de *Poa annua* están respondiendo bien a los tratamientos y labores culturales por lo que la consistencia y uniformidad entre las distintas superficies es bastante pareja.

Labores de julio.

La prioridad del mes de julio ha sido restaurar las zonas afectadas por las obras de renovación de greens y la nivelación de los caminos deteriorados por el paso de la maquinaria.



En cuanto al campo juego se han perfilado los taludes y restaurado los niveles de arena en los bunkers.



En la última quincena de mes se iniciaron los trabajos de podas de ramas con el criterio de incrementar la luz solar en los greens y restaurar salidas de tees o anchos de calles excesivamente angostos por el crecimiento de ramas laterales.



Otros trabajos realizados durante estos meses de estío es el mantenimiento del sistema de riego del campo. En esta época del año el funcionamiento del riego es diario y las probabilidades de averías se disparan exponencialmente. Durante el mes de julio se han reparado o cambiado numerosos aspersores de calles, varias fuentes de alimentación de satélites y una de las bombas de aspiración.

Próximos objetivos

Consolidar la implantación de los greens renovados es el primer objetivo de los próximos meses. Progresivamente se irá acondicionado la altura de corte y se continuará con la política de micro recibos con arena de sílice para igualar las superficies.



En el resto del campo se priorizará la firmeza de las calles y el control de las secas en greens y calles.



Un cordial saludo.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo