

Greenkeeper Report, marzo 2017.

Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.

Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.

Aunque la primavera astronómica no comienza hasta finales de mes, marzo se ha comportado como un mes típicamente primaveral. No han sido pocas las jornadas que amaneciendo con ligeras heladas superaban los 20 °C a mediodía. La mínima registrada ha sido de -1,6 °C y la máxima de 24,9 °C. Si comparamos medias mensuales, este marzo con 8,98 °C ha sido 2 °C más caluroso que el de 2016 donde tan solo se alcanzaron los 6,9 °C de temperatura media mensual.

La lluvia, aunque no ha sido escasa con 146,5 litros/m² mensuales recogidos, no alcanza la media de unos 200 litros/m² habituales para un mes de marzo en nuestra zona.

Labores de marzo.



Las buenas condiciones meteorológicas han permitido iniciar las labores de renovación de los greens cumpliendo, por el momento, los objetivos establecidos.

Este año se están renovando 7 greens del recorrido original de Javier Arana, unos greens construidos hace más de 53 años con los medios y técnicas habituales de la época. Por aquel entonces comenzaban los estudios promovidos por la USGA (United States Golf Association),

para desarrollar un método de construcción de greens que garantizara e unificara unas superficies de calidad, sin embargo, estos greens se construyeron siguiendo el método clásico denominado "Push up greens".

Esta técnica consistía en utilizar las mejores tierras extraídas durante la construcción del campo y utilizarlas para el moldeo de los futuros greens. En nuestro caso se instaló una capa de canto rodado para mejorar el drenaje y se aplicó una capa de tierra arcillosa de unos 50 cm de espesor.



La renovación actual consiste en retirar y sustituir todo el material original, con gravas, tubería de drenaje y capas de enraizamiento que cumplan todas y cada una de las especificaciones USGA. El moldeo actual se mantiene y se controla con las últimas técnicas topográficas.



Bajo la planificación, dirección y supervisión de mi persona, los trabajos se realizan con el personal de mantenimiento, la maquinaria específica se alquila durante el periodo de la obra, y los materiales se adquieren y suministran con proveedores locales; permitiéndonos optimizar costes, tiempos y tareas, sin descuidar el resto del mantenimiento del campo.



Para facilitar el acceso a los greens 12 y 16, se está construyendo un camino de servicio desde los tees del hoyo 18 hacia la zona del vivero. Este camino permitirá en el futuro optimizar el tránsito de los vehículos por el campo y no depender tanto de las condiciones meteorológicas.



Próximos objetivos

En abril está previsto finalizar las labores de vaciado y relleno a la espera de la llegada de los tepes.

Saludos cordiales.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo