

# Greenkeeper Report, mayo 2017.

Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.

**Joaquín Berjano.** Director de Mantenimiento.

Siguiendo la tónica de los últimos tres años, mayo ha sido un mes moderado en cuanto a temperatura y con escasas precipitaciones. Si en el 2013 la temperatura media del mes fue de tan solo 9,4 °C, este año ha superado esa cifra en más de 5 °C registrándose unos agradables 14,73 °C. La temperatura máxima supero los 29 °C y la mínima absoluta fue de 2,2 °C negativos, dato excepcional puesto que la media de las mínimas quedó ligeramente por debajo de los 8 °C.

Las precipitaciones fueron también escasas con 58 litros/m<sup>2</sup> mensuales, muy lejos de los 202 litros/m<sup>2</sup> recogidos en mayo del 2013.



Estas condiciones meteorológicas han permitido presentar un campo firme y consistente.



La utilización de la nueva segadora quintuple con mayor número de cuchillas y sistema de deflectores de los restos de siega en los molinetes,

está permitiendo minimizar las labores de soplado y limpieza de calles a la vez que un incremento notable en la calidad del corte.

## Labores de mayo.

Cumpliendo el organigrama previsto en el plan de renovación de los greens, la colocación de tepes se realizó los días 9, 16 y 17 de mayo.



Durante esta fase es crítico el control sobre el riego ya que debido al reducido sistema radicular de los tepes la aportación de agua debe de ser ligera pero muy frecuente. Para evitar la exposición al aire de las raíces, a la vez que garantizar un completo contacto entre las panas, se aplica un recebo de arena de sílice que sirva como sellado.



Una vez que las raíces han empezado a profundizar en el terreno se

inician los trabajo de rulado para igualar las superficies y evitar el escalpado en las siegas.



Las siegas durante todo el establecimiento se realizan con segadoras manuales; la altura de corte se va reduciendo muy poco a poco y en décimas de milímetro para no estresar la planta y comprometer el desarrollo futuro de las superficies.



Por el momento la adaptación está siendo la adecuada y si todo continúa como hasta ahora la apertura de los greens está prevista para la primera semana de julio.

## Próximos objetivos

La siguiente tarea será la instalación del nuevo sistema de riego en greens y la realización de las salidas de los drenajes, por lo que es muy probable que las obras duren todo el mes de junio e incluso buena parte del mes de julio.

Saludos cordiales.

**Joaquín Berjano**  
Consultor Césped Deportivo