

Greenkeeper Report, julio 2017.

Informe mensual sobre las labores de mantenimiento del Club de Golf Ulzama.

Joaquín Berjano. Director de Mantenimiento.

Julio, meteorológicamente hablando, ha sido un mes moderado. A excepción de dos cortos periodos de 3-4 días con temperaturas por encima de los 30 °C, las máximas no fueron excesivamente elevadas superando únicamente los 34 °C el día 18. La media de las máximas fue de 24,2 °C mientras que la de las mínimas se quedó en unos refrescantes 13,2 °C.

Las precipitaciones también han sido moderadas (45,1 litros/m²) y espaciadas a lo largo del mes, con lo que han ayudado a refrescar zonas que empezaban a mostrar síntomas de sequía.



La política de riego en los últimos años es ajustar al máximo la cantidad de agua aplicada, para mantener unas zonas de juego firmes y consistentes.

Cuando por cualquier circunstancia, rotura de tubería, falta de giro del aspersor, fallo eléctrico con los satélites o decodificadores, etc., la aparición de secas puede producirse de un día para otro. Como medida complementaria, en áreas propensas a mostrar estos síntomas, estamos aplicando humectantes que contribuyan a retener humedad localmente y evitar encharcar las zonas adyacentes cubiertas por los aspersores.



Otro factor que crea este problema, especialmente en suelos arenosos como greens o antegreens, se conoce con el término de "Secas localizadas". Está provocado por el recubrimiento de las partículas del suelo con productos hidrófobos, es decir que repelen el agua, generados por las propias plantas u hongos del tipo de los basidomicetos (Anillos de bruja).

Es por tanto un proceso "natural" e "irreversible" a no ser que se apliquen sustancias que se adhieran a las partículas del suelo y que sirvan como enlace para sujetar el agua, como es el caso de las moléculas hidrófilas utilizadas en la fabricación de los humectantes.

Labores de julio.

Durante julio se ha continuado con el acondicionamiento de los nuevos greens abiertos al juego a principios de mes.



La altura de corte se está bajando progresivamente y se realizan rulados frecuentes para mantener unas velocidades similares a los greens establecidos en años anteriores. La prioridad, sin embargo, es garantizar su correcto establecimiento y no someterlos en los primeros meses a un estrés añadido al elevado juego y las condiciones meteorológicas del verano.

Los drenajes de greens se han sacado hacia las zonas de rough donde se realizarán las arquetas de control y las zonas que pudieran afectar al juego se han tepeado con planchas extraídas del vivero.



Próximos objetivos

Una vez finalizadas las tareas de drenajes y arquetas de greens se acometerán los trabajos de adecuación de caminos. Se retomarán las labores habituales de mantenimiento y se priorizará la limpieza y presentación del campo.

Muchas gracias y saludos cordiales.

Joaquín Berjano
Consultor Césped Deportivo